



Tidsplan

PROFESSIONAL

Byggesag: A.K.B. – Øbro 95, Urbansgade 2, 2100 København Ø

Dato: 05-07-2007

Sagsbeh.: FM

Vor sag: 33728

TIDSPLAN	Uge	33							34							35							36						
		Dag							Dag							Dag							Dag						
		Man	Tirs	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn	Man	Tirs	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn	Man	Tirs	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn	Man	Tirs	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Aktivitet	Dato	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Levering af nye betalingskort					X																								
Konvertering af telefonlinie									X																				
Demontering af maskiner og betalingssystem									X																				
Demontering af aftrækskasse og under vindue									X	X																			
Mont. af aftrækskasse, vindue og plade for friskluft indtag									X	X	X																		
Mont. af plade efter demontering af centralstyrepanel og sæbeautomat										X	X																		
Mont. af aftræksrør fra toilet, med motor										X	X																		
Fremføring af nye aftræksrør og friskluft indtag											X	X																	
Fremføring af el installationer for tørretumblere											X	X																	
Levering af maskiner												X																	
Opsætning og tilslutning af maskiner												X	X																
Montering af automatisk sæbedosering													X			X													
Etablering af afløbsinstallation og styreledninger													X			X													
Maling af vaskeri																	X	X											
Montering af døråbner og adgangskontrol																			X	X									
Indkøring af maskiner og doseringsanlæg																							X	X					
Demonstration af vaskeri																								X					